

建設工事及び設計委託等変更契約結果一覧(3月分)

担当課名	件名	場所	種別	契約金額(円)	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	履行期間(始)	履行期間(至)	概要	変更理由
都市整備課	社会資本整備総合交付金事業 都市計画道路木曾川古知野線 道路改良工事(週休2日)	江南市松竹町地内	土木一式	82,017,100	株式会社多湖組	江南市島宮町郷内34	R7.7.18	R8.3.19	舗装工A=2473m2 配水構造物工L=416m	現場精査のため
都市整備課	県費補助事業 市道駅東線バリ アフリー整備工事	江南市古知野町・北 野町地内	土木一式	5,799,200	株式会社泰幸組	江南市勝佐町西郷194	R8.1.30	R8.3.27	車道舗装工A=50.8m2 誘導ブロック工A=50.0m2	現場精査のため
都市計画課	草井中遊園地整備工事	江南市草井町地内	造園	13,433,200	株式会社永井組	江南市草井町西7	R7.9.13	R8.3.23	公園整備 1020m2	現場精査及び地元調整のため
都市計画課	草井広場整備工事(週休2日)	江南市草井町地内	造園	28,721,000	株式会社林本組	江南市草井町千代見	R7.9.13	R8.3.23	公園整備 1540m2	現場精査及び地元調整のため
土木課	緊急処理工事(9)	江南市古知野町地 内	土木一式	17,124,800	昭和土建株式会社江 南支店	江南市宮田町本田島 131	R7.8.22	R8.3.20	AA-1型側溝工 97m AA-2型側溝工 8m BA-1型側溝工 37m	現場精査のため
建築課	藤里小学校プール解体工事	江南市村久野町藤 里1番地	解体	41,380,900	松岡建設株式会社	江南市古知野町牧森 107	R7.10.31	R8.3.17	藤里小学校プール解体工事	本工事は、教育課が保管する図書を基に 解体工事の設計図書を作成しました。 しかしながら解体工事を進めていく中 で、プール本体の基礎コンクリートベース の厚さ及び土間コンクリート厚さが設計図 書と比べて深く施工されていることが判 明し、当該部分の解体・処分等に係る工事 費の増加が発生することから契約金額の 変更をするものです。
下水道課	社会資本整備総合交付金事業 公共下水道枝線管きょ布設工事 (南部1第1工区)(週休2日)	江南市五明町・小郷 町地内	土木一式	139,577,900	昭和土建株式会社江 南支店	江南市宮田町本田島 131	R7.5.14	R8.3.18	管路延長 HP400 13m VU200 385m VU150 20m 人孔設置 組立1号 5基 組立A1号 3基 小型コンクリート 2基 取付管設置 VU150 1箇所 ライナープレート立坑 φ2500 1箇所 φ1500 1箇所	現場精査の結果ウェルポイント工の 布設延長が減るため
下水道課	社会資本整備総合交付金事業 公共下水道枝線管きょ布設工事 (中部第188工区)(週休2日)	江南市東野町地内	土木一式	38,072,100	株式会社泰幸組	江南市勝佐町西郷194	R7.6.28	R8.3.19	管路延長 VU200 301m	施工段階で予期していなかった地下 埋設物が出てきたため、工種を追加 する。
下水道課	県立古知野高等学校雨水貯留 施設上部整備工事(週休2日)	江南市古知野町地 内	土木一式	102,567,300	株式会社永井組	江南市草井町西7	R7.7.18	### ###	雨水貯留施設上部整備 3, 76 Om <sup>2</sup>	学校との調整により一時的に工事が 休工したため、工期を延長するもの。
下水道課	社会資本整備総合交付金事業 雨水貯留施設流入管布設工事 (第4工区)(週休2日)	江南市飛高町地内	土木一式	72,600,000	株式会社永井組	江南市草井町西7	R7.9.10	### ### ##	管路布設工 L=155m	現場条件により、新たに補償工事が 生じたため、工期を延長するもの。
下水道課	特定都市河川浸水被害対策推 進事業 古知野南小学校雨水貯 留施設流入・流出管布設工事	江南市古知野町地 内	土木一式	47,080,000	尾関建設株式会社	江南市宮田町泉256	R7.10.2	### ### ##	水路築造工 L=90m 管きょ工 L=55m	学校との調整により一時的に工事が 休工したため、工期を延長するもの。
下水道課	社会資本整備総合交付金事業 公共下水道舗装復旧工事(第1 工区)(週休2日)	江南市和田町地内	舗装	34,827,100	尾関建設株式会社	江南市宮田町泉256	R7.12.17	#####	T=5cm車道 4,430 m2 T=5cm歩道 11 m2 T=4cm車道 1,197 m2 T=4cm歩道 16 m2	近隣工場と調整の結果、工場入り口 付近等に交通誘導員を増員するた め。
水道課	社会資本整備総合交付金事業 基幹管路更新工事(第14工区)	江南市小杵町地内	水道施設	77,528,000	尾関建設株式会社	江南市宮田町泉256	R7.6.7	R8.3.17	DCIP(GX)φ250 L=427.6m DCIP(GX)φ200 L=0.9m DCIP(GX)φ150 L=11.8m DCIP(GX)φ100 L=12.6m HPPEφ100 L=60.3m 仕切弁(DCIP)φ250 N=3基 仕切弁(DCIP)φ150 N=1基 仕切弁(DCIP)φ100 N=1基 仕切弁(HPPE)φ100 N=2基 消火栓φ65 N=3基 空気弁φ75 N=1基 不断水バルブ N=1基	既設ガス管の影響により、布設位置 変更及び舗装復旧を変更したため。 また、現場精査の結果、配管延長を 変更したため。

## 建設工事及び設計委託等変更契約結果一覧(3月分)

令和7年度

担当課名	件名	場所	種別	契約金額(円)	契約の相手方の 商号又は名称	契約の相手方の 住所	履行期間 (始)	履行期間 (至)	概要	変更理由
水道課	社会資本整備総合交付金事業 基幹管路更新工事(第15工区)	江南市宮田町・後飛 保町地内	水道施設	120,351,000	株式会社ジェーケー・ サービス	江南市古知野町熱田20	R7.6.7	R8.3.17	DCIP(GX)φ200 L=601.2m DCIP(GX)φ100 L=1.0m HPPEφ150 L=176.9m HPPEφ100 L=171.5m 仕切弁(DCIP)φ200 N=1基 仕切弁(HPPE)φ100 N=9基 消火栓φ65 N=3基 空気弁φ75 N=2基 空気弁φ25 N=1基	現場詳細調査の結果、当初埋設予定の位置に不明管や他占用管が埋設されていることが判明し、他占用物との離隔を確保するため、埋設位置を変更する。
水道課	公共下水道枝線管きょ布設工事 (中部第188工区)に伴う配水管 布設替工事	江南市東野町地内	水道施設	14,091,000	株式会社アンキ設備	江南市古知野町塔塚65	R7.7.30	R8.3.17	HPPEφ100 L=110.0m HPPEφ75 L=132.0m 仕切弁φ100 N=3基 仕切弁φ75 N=3基	下水道工事の布設位置変更に伴い、 布設替区間および配管材料を変更するもの。
水道課	雨水貯留施設流入管布設工事 (第4工区)に伴う配水管布設替 工事	江南市飛高町地内	水道施設	7,667,000	株式会社アンキ設備	江南市古知野町塔塚65	R7.8.22	#####	HPPEφ100 L=6.1m HPPEφ75 L=95.8m SSP100A L=1.5m 仕切弁φ75 N=4基	下水道工事の布設位置変更に伴い、 布設替区間および配管材料を変更するもの。
水道課	基幹管路更新工事(第16工区)	江南市般若町地内	水道施設	48,147,000	株式会社ヤジマ	江南市宮後町砂場東 261	R7.9.17	### ###	DCIPφ200 L=459.7m	既設水道管の影響により布設位置変 更に伴う舗装復旧範囲を変更したた
水道課	配水管改良工事第19工区	江南市古知野町地 内	水道施設	6,116,000	株式会社ヤジマ	江南市宮後町砂場東 261	R7.12.17	### ###	HPPEφ50 L=90.3m 仕切弁φ50 N=1基	警察との協議の結果、交通誘導員を 増加したため。
水道課	給水装置工事第395号に伴う配 水管布設工事	江南市東野町地内	水道施設	2,431,000	株式会社アンキ設備	江南市古知野町塔塚65	R8.1.10	### ###	HPPEφ50 L=12.1m	現場精査のため